

รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑.	บุกเบิกถนนสายบ้านเข็ร หมู่ ๕ ต่อเขตถนนดอนใหญ่ หลังบ้านนายสวาท ศักดา	-ลงดินลูกรังรองพื้นทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร บดอัดแน่น โดยใช้ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๒.๒๐ ลบ.ม. - ลงหินผิวจรรยาจกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตรโดยใช้หินผุปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลบ.ม.บดอัดแน่น	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันโพธิ์-ดอนเสาชง หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจรรยา กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๖.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๐๕.๖๐ ลบ.ม. และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น	๔๙๗,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายท่าหน้าแห่ง หมู่ ๔ – ทุ่งรังชัน	ก่อสร้างถนนคสล. ผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๓๕.๐๐ ลบ.ม. และทำ การลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร บด อัดแน่น	๖๗๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายวิเชียร คง จู้ย หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตาราง เมตร ปริมาณคอนกรีต ๘๒.๕๐ ลบ.ม. และทำการลงหินคลุกไหล่ ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น	๔๐๑,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายมหาจรัส-หัววัง- ควนเจริญ หมู่ ๓, หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๗.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๗๐.๒๐ ลบ.ม. และทำการลง หินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร บดอัดแน่น	๔๙๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยายเซ หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๐๒.๐๐ ลบ.ม. และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น	๔๙๗,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนสามยอด หมู่ ๙	ก่อสร้างถนนคสล. ผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๐๓.๒๐ ลบ.ม. และทำการลงหินผู้ไหล่ทาง ช้าง ละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น	๔๙๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยายเซ หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๐๒.๐๐ ลบ.ม. และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น	๔๙๗,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนสามยอด หมู่ ๙	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๐๓.๒๐ ลบ.ม. และทำการลงหินฟูลท์ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น	๔๙๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๘.	ก่อสร้างบ่อพัก-วางท่อข้างบ่อบตท. หมู่ ๘ สายเอเชีย ๔๑-ถนนสายล่าง(พุนพิน-ไชยา)	-ขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน พร้อมฝังกลบ - ขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร(ชนิดสามทาง) จำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร(ชนิดสองทาง) จำนวน ๑.๐๐ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก - ถมดินหลังท่อและข้างท่อ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ - ลงหินคลุกไหล่ทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖.๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	๕๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๙.	ก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณโรงเรียน บ้านโตนดสูง หมู่ ๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน พร้อม ฝั้งกลบ</li> <li>- ขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชนิดสามทาง จำนวน ๑๑.๐๐ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก</li> <li>- ถมหินคลุกหลังท่อ ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๐.๕๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ</li> <li>- เทพื้นคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๖.๕๐ ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต ๑.๐๐ ลบ.ม.</li> <li>- ติดตั้งกันสาดสนามฟุตบอล ซอล กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๓๘.๐๐ ตร.ม.</li> </ul>	๓๐๑,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๐.	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.คลองไทร	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลอง ไทร	๑,๖๖๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๑.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล คลองไทร	- ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๑๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๙.๐๔ ตร.ม. - เทพื้นคอนกรีต กว้าง ๓.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐.๘๐ ตารางเมตร	๑๗๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๒.	ขุดลอกคูคลอง สระน้ำ สาธารณะ ตำบลคลองไทร	ดำเนินการขุดลอกคลอง ทางน้ำสาธารณะ ภายในตำบลคลองไทรเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย	๒๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๓.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าใน ตำบลคลองไทร	๒๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๔.	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลคลองไทร	ขยายเขตประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม ภายในเขต ตำบลคลองไทร	๒๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๕.	ก่อสร้างประปา หมู่ ๗	- ทำการติดตั้งท่อถึงสูงเก็บน้ำทรงแชม เปญ ขนาดความจุ ๑๒.๐๐ ลบ.ม. สูง ๑๕.๐๐ เมตร - ทำการติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็กขนาดกรอง ได้ ๓๐ แกลลอนต่อนาที	๔๒๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๖.	ก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่ ๔	- ทำการก่อสร้างฐานรากท่อถึงสูงเก็บน้ำ (แบบ ฐานแผ่) - ทำการติดตั้งท่อถึงสูงเก็บน้ำทรงแชม เปญ ขนาดความจุ ๑๕.๐๐ ลบ. ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๗.	อุดหนุนการประปาภูมิภาค	อุดหนุนการประปาภูมิภาคในการขยายเขต ประปาภูมิภาคในพื้นที่ตำบลคลองไทร	๒๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	อบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	อบรมการประกอบอาชีพให้ราษฎรในตำบล	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๒	อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลคลอง ไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลคลองไทรใน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๓	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลคลองไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบล คลองไทรในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๔	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล คลองไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลคลอง ไทร ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๕	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ที่ ๔	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ ๔ ตำบลคลองไทร ในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๖	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง ไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ ๒ ตำบลคลองไทร ในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๗	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจ ชุมชน หมู่ที่ ๖	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ ที่ ๖ ตำบลคลองไทร	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๘	อุดหนุนอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลคลองไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาพัฒนาชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	โครงการวิถีพุทธ	-กิจกรรมวันวิสาขบูชา -กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา -กิจกรรมวันมาฆบูชา -กิจกรรมเด็กดีมีศีลห้า	๒,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๒	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณี	-กิจกรรมไหว้ครู -กิจกรรมวันสารทไทย -กิจกรรมวันสงกรานต์ -กิจกรรมวันลอยกระทง.	๒,๖๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๓	ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	ส่งเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	๑๒,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ
๔	การส่งเสริมสุขอนามัย นักเรียน	-กิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอท่าม่วง -กิจกรรมเด็กศพด.ฟันดี ชีวิตมีสุข -กิจกรรมคัดกรอง DSPM	๓,๕๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๕	ลูกเสือปฐมวัยสร้างวินัยและ ความรับผิดชอบ	จัดกิจกรรมลูกเสือปฐมวัยสร้างวินัยและความ รับผิดชอบ	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๖	การประกันคุณภาพภายใน	กิจกรรมนิเทศภายใน	๘๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ
๗	จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน เด็กปฐมวัย	จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๘	การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ มาตรฐาน	๑,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ
๙	อบรมให้ความรู้การจัดทำ แผนพัฒนา	จัดการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนา	๑๕,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ
๑๐	พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งการเรียนรู้	-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในศพด. -กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน -กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ
๑๑	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	-กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ -กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาพัฒนาวิชาชีพ ครู	๕๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. จำนวน ๑๐๗ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท ต่อ คน จำนวน ๒๔๕ วัน	๖๒๙,๑๖๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๑,๘๓๖ บาท ๒. ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐ บาท ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๙๐ บาท ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๒๕ บาท ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๖๔ บาท	๓๓๓,๓๐๕	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๔	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป. ๖ สังกัด สพฐ. ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ๑) อุดหนุนโรงเรียนวัดอัมพา ราม จำนวน ๑๒๐ คน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐.-บาท ๒) อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแซะ จำนวน ๑๘๒ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๘๐๐,๘๐๐.-บาท ๓) อุดหนุนโรงเรียนบ้านควน สุวรรณ จำนวน ๙๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท เป็นเงิน ๕๐๒,๒๐๐.-บาท	๑,๘๗๙,๐๐๐	๙๖๕,๗๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๑๕	อาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.อบต. คลองไทร และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพา ราม โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ และโรงเรียน บ้านท่าแซะ	๑,๐๖๑,๑๒๘	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๒	จัดงานประเพณีจปจบเดือน สร่งน้ำพ้อท่านนุ้ย และรดน้ำ ผู้สูงอายุ	สร่งน้ำพ้อท่านนุ้ย และรดน้ำผู้สูงอายุ	๑๙๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๓	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๔	เข้าค่ายกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	จัดกิจกรรมเข้าค่ายป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๖	ป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ
๗	อบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืน ชีพเบื้องต้น	อบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๘	ป้องกันและควบคุมโรคในเขต ตำบล คลองไทร	เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, คุมกำเนิดสัตว์ ,ยารักษาโรค,ค่าน้ำยาเคมีสำหรับ ใช้พ่นหมอกควันและสารเคมีในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และอื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน

๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๘	ค่าจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๒	วัสดุกีฬา	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูก ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย กีฬา ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๓	อุดหนุนงบประมาณศูนย์กีฬา ตำบลคลองไทร	เป็นเงินอุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลคลองไทร ในการ จัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในตำบล และ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๔	ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน กีฬาในตำบล	-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน กีฬาตำบล กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันกีฬาต่างๆ -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล และ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง ชั้นกีฬาระดับอำเภอและ ระดับจังหวัด	๕๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

๓.๔ กลยุทธ์การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	อบรม ทบสวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก จิตอาสา ตำบลคลอง ไทร	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสำคัญ	ตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนในตำบล คลองไทร	ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนในตำบลคลองไทร	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๔	โครงการการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
๕	การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๖	ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับ อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ	จัดการฝึกอพยพหนีไฟในอบต.คลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองไทร	ดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองไทร	๘,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๘	อบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายา เสพติด	จัดการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหาเสพติด ภายในตำบล	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๙	โครงการสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐%	ดำเนินกิจกรรมสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% อบต. และศพด.	๑,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				ไม่ใช่ งบประมาณ
๑๐	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๑๒	โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.คลองไทร (หลักสูตร จัดตั้ง)	จัดการฝึกอบรม อปพร.อบต.คลอง ไทร (หลักสูตรจัดตั้ง)	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

## (๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส วางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช นารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร ปกครองส่วน	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , คุมกำเนิด สัตว์, ยารักษาโรค , ค่าน้ำยาเคมี สำหรับใช้พันหมอกควันและสารเคมีใน การจัด ลูกน้ำยุงลาย และอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			วัสดุเหลือ จากปี ก่อน
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

## (๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา อบต.</li> <li>-การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ</li> <li>-ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร</li> <li>-การดำเนินการหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล</li> <li>-ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด</li> </ul>	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๒	แก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด / ผู้เสพยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

## (๔) แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณจ่ายจริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ	
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป	๙,๕๐๐,๐๐๐	๒,๑๓๗,๕๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ	ผู้พิการทุกคนในตำบลคลองไทร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๐๘,๔๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๓	ผู้ป่วยโรคเอดส์	ผู้ป่วยโรคเอดส์ ภายในตำบลคลองไทร	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ไม่มีผู้ป่วย
๔	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทในตำบลคลองไทร	๑๙๘,๙๘๗	๔๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๕	การจัดการจรรยาจร	ดำเนินการจัดหาวัสดุการจราจรเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรภายในตำบล	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑.	อนุรักษ์ ป่าฝุ่สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	การอนุรักษ์ ป่าฝุ่สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวภายใน ตำบลคลองไทร	๕๐,๐๐๐	๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	จัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ผลงานการ ปฏิบัติงานประจำปี	จัดจ้างจัดทำวารสารประจำปี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๒	จัดการเลือกตั้งนายกและ สมาชิกสภา อบต.	จัดการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๓	อบรมให้ความรู้ และพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.	อบรมให้ความรู้	๓๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๔	แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	จัดจ้างจัดทำแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		